

希门凯电子(无锡)有限公司

“5.17” 应急预案演练及效果评价报告

预案名称		全公司消防应急及三级防控演练			演练地点	全公司
组织部门		管理部、 设施管理部	总指挥	中村浩久	演练时间	2025 年 5 月 17 日 13: 00
参加部门和单位		全公司当班人员。				
演练类别		实操及模拟演练				
物资准备和 人员培训 情况		演练实施前由管理部、保全课负责人就演练情况和个人安全防护等作出了要求。				
演练过程 描述		1. 5 月 17 日下午 13 点公司热媒炉房发生火灾，全体工作人员到安全集合点集合，点名确保没有遗漏人员 2. 指挥部人员立即启动消防应急响应，并通知环境检测协议单位（无锡市新环化工环境检查站，电话 88204696）来公司进行相应废水、废气检测 3. 因使用消防水灭火，消防废水超出车间范围到达雨水管，指挥部发出三井防控二级预警，事故处理组人员立即确认雨水总排口阀门是否关闭，确认阀门有无泄漏，如有泄漏，再用橡皮阻塞球进行堵漏 4. 密切关注消防废水应急池液位情况 5. 因消防污水含有大量油污，公司水处理设施无法处理，将消防污水应急池提送泵阀门切换到污水应急池收集 6. 密切关注污水应急池液位，如应急池有无法容纳全部污水，污水可能会流出到厂外的趋势（流到周泾浜），通讯组要立即通知无锡市新吴区突发环境事件应急指挥中心，启动三级防控预警 7. 发现应急池可能无法容纳全部污水，事故处理组如有立即切断污水总排口阀门，确认无泄漏，准备将污水应急池内污水提升到水处理设施储存 8. 最终因公司应急池容量充足，灭火结束后应急池容纳了全部污水，污水没有外溢，不用启动三级防控 9. 灭火结束，污水得到有效控制，没有发生泄漏情况，指挥部批准三级防控应急终止并向个应急小组下达应急终止命令 10. 将污水委外处理，清洗各处受污管道（清洗水也委外处理），提取水样检测合格后恢复正常运行状态				
预案适宜性 充分性评审		适宜性：☒全部能够执行 ☐执行过程不够顺利 ☐明显不适宜 充分性：☐完全满足应急要求 ☒基本满足需要 ☐不充分，必须修改				
演练	人员到 位情况	☒ 迅速准确 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位				

效果 评审		☒ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☒ 合理、高效 ☐ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务
	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： ☒ 报告及时 ☐ 联系不上 部门、车间： ☒ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 公司应急领导小组： ☒ 按要求协作 ☐ 行动迟
存在问题、改进措施及演练结论		存在问题： 1. 部分管路上标识因时间长，标识内容无法辨识，需要更换。 改进措施： 1. 更换不清楚的标识标贴，并检查其他管路是否有同样问题。 演练结论： 此次演练基本符合各项要求，对演练存在的问题要及时整改，演练结果有效。

记录人：朱伟

评审负责人：张成龙、徐祎琦、朱伟

时间：2024-5-17

签名：